



PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2602 DEL 05/10/2026

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI
SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PER L'INTERVENTO DI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DISTACCATA DELL'I.I.S. BARONIO
DI SORA (FR) - PRIMO LOTTO FUNZIONALE.
CIG: 8535799C28 - CUP: I43H18000140001
LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Avviso di indizione procedura negoziata Prot. n. 30117 del 01/12/2020 è stata avviata la gara per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'I.I.S. "Baronio" di Sora (FR) - Primo Lotto Funzionale;
- Con Determina Dirigenziale n. 1184 del 02/04/2021 l'appalto è stato aggiudicato alla ditta I.C.I. Impresa Costruzioni Industriali S.P.A., con sede legale in Via G. Leopardi, 32 - 86079 Venafrò (IS), P.IVA 02062680612, per l'importo contrattuale netto di € 1.742.684,97 (oltre Cassa ed IVA), con un ribasso offerto del 16,35%;
- In data 09/06/2021 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto (Repertorio n. 8444/2021, registrato a Frosinone il 25/06/2021 - Serie 1T, n. 4830);
- Nel disciplinare di gara e all'art. 39 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) era espressamente esclusa qualsiasi revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile.

PRESO ATTO CHE:

- con "VERBALE DI VERIFICA E ALLINAMENTO CONTABILITÀ AL 3° SAL" del 13/04/2026, il RUP e il Contabilizzatore hanno effettuato una verifica dello stato di avanzamento dei lavori per l'emissione del 3° SAL e del relativo 3° SAL BIS, riscontrando un disallineamento nei parametri contabili;
- è stata rilevata una divergenza tra il ribasso d'asta offerto dall'impresa I.C.I. S.p.A. (16,35%) e quello erroneamente applicato in sede di Progetto Esecutivo (circa 23,80%), utilizzato per riproporzionare il computo metrico e includere le migliori offerte;
- sebbene l'appalto sia "a corpo", l'applicazione di un ribasso superiore a quello contrattuale ha causato una distorsione del valore delle singole categorie d'opera, alterando la correlazione tra pagamenti erogati e l'effettivo valore delle lavorazioni eseguite;
- il disallineamento ha generato conflitti nel calcolo del SAL BIS (revisione prezzi, ai sensi dell' art. 26 D.Lgs. 50/2022), determinando un saldo positivo non dovuto in favore dell'impresa a causa dell'applicazione di percentuali di ribasso non coerenti;
- al fine di ripristinare la regolarità contabile, si è proceduto alla revisione del Computo Metrico del Progetto Esecutivo, riapplicando il ribasso contrattuale corretto del 16,35% e valorizzando a prezzo zero le migliori aggiuntive;
- si è resa necessaria la rideterminazione dei SAL 1, 2 e 3 e dei corrispondenti SAL BIS 1, 2 e 3, ricalcolando le quote di pagamento spettanti sulla base dei prezzi aggiornati (prezzario 2023) e deducendo gli acconti già corrisposti;
- le procedure di riallineamento sopra descritte, formalizzate nel verbale del 13/04/2026, sono state sottoscritte e accettate senza riserva alcuna dall'impresa appaltatrice, garantendo la correttezza dei futuri flussi finanziari;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/04/2026, con nota prot. 14615/2026, la direzione dei lavori trasmetteva la contabilità relativa al SAL. BIS N. 3 redatto a tutto il 13/04/2026 da cui si evince un credito a favore dell'impresa appaltatrice pari ad € 157.077,38 oltre IVA per € 15.707,74, per un totale di € 172.785,12 sottoscritto senza alcuna riserva dall'appaltatore;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- Il Responsabile del Procedimento ha emesso in data 30/04/2026 il certificato di pagamento n. 3 BIS pari ad € 157.077,38 oltre IVA per € 15.707,74 per un totale di € 172.785,12 per lavori a tutto il 13/04/2026;
- L'art. 26, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022) ha introdotto un meccanismo straordinario e derogatorio per la compensazione dei maggiori costi derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici;
- In virtù di tale disposizione normativa, si è provveduto alla liquidazione e al pagamento delle compensazioni relative ai SAL n. 1 BIS (Atto di Liquidazione N. 3707 del 12/12/2024) e SAL n. 2 BIS (Atto di Liquidazione N 4167 del 23/12/2025) attingendo agli accantonamenti per imprevisti del Quadro Economico dell'opera, alle somme derivanti dai ribassi d'asta e ai trasferimenti del "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" gestito dal Ministero;
- A decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai commi 487-494, ha disposto la formale cessazione dei canali di finanziamento e dei trasferimenti centralizzati ministeriali;
- Il comma 493 della medesima Legge n. 199/2025 stabilisce che, qualora le risorse accantonate nel Quadro Economico risultino insufficienti, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla reintegrazione delle risorse necessarie per garantire la copertura delle compensazioni dovute;
- Verificata l'incapienza preventiva di altre fonti finanziarie dell'Ente conformemente all'ordine di priorità di legge, come previsto dall'art. 60 c. 5 del DLGS 36/2023, si è reso necessario il ricorso all'uso di risorse proprie della Provincia di Frosinone.
- L'ufficio procederà a richiedere ai competenti settori del MIT l'interpretazione e l'applicazione di quanto sancito all'art. 1 comma 493 della citata legge 199/2025 nella seguente parte "la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento"

VISTO:

- La nota del Settore Gare Espletate, prot. n. 29556/2026 del 07/09/2026, con la quale veniva richiesta la variazione di bilancio per l'importo di € 172.785,12 (importo iva compresa), da allocare sul capitolo di spesa correlato al quadro economico dell'opera (Capitolo di Uscita 140190507), utilizzando quota parte dell'avanzo libero di amministrazione anno 2025;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 59 del 21/09/2026, recante "Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 adottata in via d'urgenza dal Presidente della Provincia", con il quale è stata approvata la variazione d'urgenza di € 172.785,12 (IVA inclusa) mediante applicazione di quota parte dell'avanzo libero di amministrazione 2025;
- La Determinazione Dirigenziale n. 2525 DEL 28/09/2026 di impegno di spesa di € 172.785,12 (IVA compresa) a favore della ditta aggiudicataria " I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A." con sede legale in via G. Leopardi, 32 - 86079 - Venafrò (IS), Partita IVA 02062680612 con la quale si è impegnata a favore € 172.785,12 (IVA compresa) a copertura dei maggiori oneri dovuti per l'incremento dei prezzi;

Considerato che l'Impresa esecutrice I.C.I Impresa Costruzioni Industriali S.p.a, ha inoltrato a questo Ente prot. n. 32392 del 29/09/2026, la fattura elettronica N° 50 del 29/09/2026, per un importo pari ad € 157.077,38 più IVA al 10%, per totali € 172.785,12, relativa al certificato di pagamento N° 3 BIS, emesso in data 30/04/2026 ;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Acquisito il DURC on line relativo all'Impresa I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. P.Iva 02062680612 Numero Protocollo INAIL_54580353 Data richiesta 16/06/2026 Scadenza validità 14/10/2026;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Ritenuto pertanto necessario procedere con la liquidazione della fattura su menzionata emessa dalla ditta aggiudicataria " I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A." con sede legale in via G. Leopardi, 32 - 86079 - Venafrò (IS), Partita IVA 02062680612 a copertura dei maggiori oneri dovuti per l'incremento dei prezzi ;

Preso atto del Rapporto del RUP Ing. Claudio Libosi Protocollo N. 33173/2026 del 05/10/2026;

Accertato:

- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto de quo, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all' Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."*

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: *"Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: *"Relazione sulla performance 2023. Approvazione"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: *"Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: *"Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: *"Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione"*;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: *"Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto. *"Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione"*;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: *“Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: *“Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell’allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: *“Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: *“Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: *“Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d’urgenza dal Presidente della Provincia”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: *“Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione”*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: *“Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: *“Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: *“Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche”*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 26.05.2026, ad oggetto: *“Approvazione del rendiconto della gestione 2025 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2025”*;

Dato atto che l’istruttoria del presente provvedimento è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

1. Di liquidare e pagare all’Impresa esecutrice I.C.I Impresa Costruzioni Industriali S.p.a., la fattura elettronica N° 50 del 29/09/2026, di importo pari ad € 157.077,38 più IVA al 10%, per totali € 172.785,12, acquisita agli atti dell’ Ente prot. n. 32392 del 29/09/2026, relativa allo Stato di Avanzamento N° 3 BIS dei lavori in oggetto;
2. Di far fronte alla spesa di € 172.785,12 con le somme disponibili sul capitolo di spesa 140190507 imp. n. 3262/2026;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanze e Tributi, per quanto di competenza.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa e dopo la restituzione della stessa da parte del Servizio Finanziario, verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a cura del Segretariato Generale.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Frosinone, 05/10/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600010081958

Identificativo Pagamento: ICA

Importo: 100000,00

Codice Fiscale: 02062680612

Data Inserimento: 06/10/2026 - 11:58

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: FRALT0193

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: PROVINCIA DI FROSINONE



PROVINCIA DI FROSINONE
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
VISTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

OGGETTO: APPALTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO, PER L'INTERVENTO DI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DISTACCATA DELL'I.I.S. BARONIO DI SORA (FR) - PRIMO LOTTO FUNZIONALE.
CIG: 8535799C28 - CUP: I43H18000140001
LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 36 del vigente regolamento di contabilità, si attestano la regolarità amministrativa, contabile e fiscale della determinazione di liquidazione n **2602** del **05/10/2026**.

MOVIMENTI

E/S	Tipologia	Numero	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Dist. Liq- uidazione	1008/2026	PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE D	996-I.C.I. IMPRESA COSTRUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.	€172.78 5,12

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 267/2000 si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore delle ditte cred-
itrici come specificato nel provvedimento esaminato.

Frosinone, 06/10/2026

Documento firmato digitalmente da

ANTONINI IVANA