



PROVINCIA di FROSINONE

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR) tel. 0775/2191 ccp. n. 13197033 cod. fisc. 01 633 570 609

Progettazione PNRR

fax 0775 219346 – email: cell.gareappalti@provincia.fr.it – espropri@provincia.fr.it

Impresa Lattanzi Srl

Oggetto: PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" – Missione 4 – Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. "NICOLUCCI – REGGIO" I.T.I.S. – I.P.S.I.A. VIA PIRANDELLO DI ISOLA LIRI (FR)".
CUP I92E20000040001

Ordine di Servizio n. 5 dell' 11 Marzo 2026

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";
- con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 155 del 19/11/2021 è stato approvato il Progetto di Studio di Fattibilità Tecnico-Economica dei lavori di "Adeguamento sismico Istituto di Istruzione Superiore Nicolucci – Reggio di Isola del Liri (FR)";
- nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni sono emerse condizioni di fatto e criticità non compiutamente rilevabili in sede progettuale, tali da richiedere approfondimenti tecnici e l'adozione di misure operative idonee ad assicurare la regolare prosecuzione del cantiere;
- a seguito dei rilievi e delle verifiche eseguite in corso d'opera, è emersa la necessità di intervenire sulla linea fognaria dei bagni interni all'edificio, in quanto l'attuale sistema di scarico presenta condizioni di funzionalità già al limite, con possibile compromissione del regolare deflusso verso la fognatura comunale;
- tale esigenza è emersa in connessione con l'andamento delle lavorazioni appaltate ed è riconducibile a circostanze di fatto manifestatesi in corso d'opera, la cui mancata tempestiva gestione potrebbe determinare pregiudizio alla continuità operativa del cantiere e al corretto avanzamento dell'intervento;
- si rende altresì necessario procedere alla demolizione delle pareti in cartongesso presenti nei corpi attualmente interessati dalle lavorazioni, nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle opere e alla rimozione delle interferenze di cantiere;
- le suddette attività rivestono carattere di urgenza operativa e vengono disposte in via strettamente funzionale alla prosecuzione delle lavorazioni, nelle more delle necessarie determinazioni tecniche e amministrative conseguenti;

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dei lavori,

DISPONE

che l'Impresa Lattanzi S.r.l. proceda, con decorrenza immediata, all'esecuzione delle seguenti attività, nei limiti di quanto strettamente necessario per garantire la continuità del cantiere:

1. rifacimento della linea fognaria dei bagni all'interno dell'edificio, nei tratti e con le modalità esecutive che saranno individuati e verificati dalla Direzione dei Lavori in corso di esecuzione, al fine di ripristinare e garantire il regolare deflusso degli scarichi verso la rete fognaria comunale;
2. demolizione delle pareti in cartongesso presenti nei corpi attualmente oggetto di lavorazioni, limitatamente alle porzioni effettivamente interferenti con le opere da realizzare e con obbligo di corretta gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta secondo la normativa vigente.

Le attività di cui sopra sono disposte in via anticipata, provvisoria e strettamente esecutiva, nelle more della redazione, istruttoria e approvazione della eventuale perizia di variante e dei conseguenti atti tecnico-amministrativi, esclusivamente al fine di:

- evitare rallentamenti o interruzioni del cantiere;
- rimuovere situazioni interferenti o potenzialmente pregiudizievoli per la corretta esecuzione delle opere;
- consentire la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, regolarità ed efficienza.

L'Impresa dovrà:

- attenersi esclusivamente alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- operare nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché della normativa vigente in materia di sicurezza, tutela ambientale e gestione dei rifiuti;
- adottare ogni misura necessaria ad evitare interferenze con eventuali attività scolastiche e con le ulteriori lavorazioni presenti in cantiere;
- documentare puntualmente lo stato dei luoghi ante operam, le lavorazioni eseguite, i materiali rimossi e ogni ulteriore elemento utile alla successiva istruttoria tecnica, contabile e amministrativa;
- sospendere immediatamente eventuali lavorazioni ulteriori non espressamente ricomprese nel presente Ordine di Servizio, salvo nuove e specifiche disposizioni della Direzione dei Lavori.

Il presente Ordine di Servizio ha natura esclusivamente esecutiva e non costituisce di per sé approvazione di variante, né autorizzazione di maggiori spese, né riconoscimento automatico di nuovi prezzi o maggiori compensi, restando ogni relativa determinazione subordinata alle successive verifiche tecniche e contabili, alla redazione degli atti di perizia eventualmente necessari e alle approvazioni di competenza della Stazione Appaltante.

Restano altresì impregiudicate le valutazioni del RUP e della Stazione Appaltante in ordine alla ammissibilità tecnica, contabile e amministrativa delle lavorazioni disposte con il presente atto.

Isola del Liri, li 11/03/2026

Il Direttore dei Lavori
(Ing. Leonardo Campoli)



PER RICEVUTA

11/03/2026

L. Campoli

