



PROVINCIA di FROSINONE

Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (FR) tel. 0775/2191 ccp. n. 13197033 cod. fisc. 01 633 570 609

Progettazione PNRR

fax 0775 219346 – email: cell.gareappalti@provincia.fr.it – espropri@provincia.fr.it

Impresa Lattanzi Srl
impresalattanzi@legalmail.it

Oggetto: PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" –

Missione 4 – Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. "NICOLUCCI – REGGIO" I.T.I.S. – I.P.S.I.A. VIA PIRANDELLO DI ISOLA LIRI (FR) CUP I92E20000040001

Ordine di Servizio n. 2 del 22 Marzo 2024

Premesso che:

- l'intervento in oggetto è finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";
- con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 155 del 19/11/2021, è stato approvato il Progetto Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei lavori di "ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE" NICOLUCCI REGGIO DI ISOLA LIRI (FR);
- l'intervento di che trattasi è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 01/04/2023;

In data odierna è stato eseguito un sopralluogo in cantiere con la partecipazione di:

- R.U.P. Ing. Gianluca Antonini
- D.L. Ing. Leonardo Campoli;
- C.S.E. Ing. Donato Di Ruscio;
- Impresa, Geom. Augusto Simonelli e P.I. Emanuele Arci

Durante il sopralluogo si è riscontrato nelle zone dove sono in corso i lavori la presenza imprevista di:

- un tappetino isolante (coibente e/o insonorizzante), interposto fra lo strato di allettamento del pavimento e la caldana dei solai del primo e secondo piano del corpo A;
- un pannello misto (isolante e cemento additivato), posto in copertura.

Visto quanto sopra, il sottoscritto D.L., unitamente al C.S.E., considerato che tali presenze, non individuate in fase di progetto, comportano la necessità di operazioni di rimozione e smaltimento che potrebbero risultare dannose anche per i lavoratori coinvolti, ORDINA all'impresa di eseguire entro 10 gg. da oggi le indagini ed analisi propedeutiche alla corretta valutazione delle operazioni da svolgere e successivamente di procedere alla loro esecuzione.

Isola del Liri, li 22/04/2024

Il Direttore dei Lavori

Visto del R.U.P.