

PROVINCIA DI FROSINONE

GARE ESPLETATE

Ufficio Intersettoriale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 862 DEL 07/04/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: BARTOLOMUCCI GIULIA

OGGETTO: PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - ISTRUZIONE E RICERCA -INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" I.T.I.S. - I.P.S.I.A. VIA PIRANDELLO DI ISOLA LIRI (FR) " CUP I92E20000040001 - CIG A007ECF622 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2 AI SENSI DELL'ART. L'ART.120 COMMA 1 LETT.C), COMMA 7 DEL D.LGS. 36/2023.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 4 Febbraio 2026 con il quale si è proceduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa della Provincia di Frosinone attraverso la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico – amministrative e gli accorpamenti di uffici, secondo principi di omogeneità e, ove possibile, di uniformità di materie collegate;

CONSIDERATO che con il suddetto Provvedimento Presidenziale è stata istituita l'Unità di Progetto "Gare Espletate" e, successivamente, conferito all'Ing. Ivan DI LEGGE l'incarico di Dirigente dell'Unità;

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione Europea;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06.08.2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", pubblicato sulla GU Serie Generale n.229 del 24-09-2021;

Visto il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" e ss.mm.ii;

VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d.DNSH)";

VISTA la circolare del 26.07.2022, n. 29 DEL Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Circolare delle procedure finanziarie PNRR.";

Vista la circolare dell'11/08/2022 n. 30 del Ministero dell'economia e delle Finanze avente ad oggetto "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" ss.mm.ii;

Visto il Decreto Legge del 24/02/2023 n. 13 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune."

Visto il regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visto Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100)

Richiamati inoltre

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art.3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;

- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano; le 6 missioni sono rispettivamente:

Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;

Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;

Missione 4: istruzione e ricerca;

Missione 5: inclusione e coesione;

Missione 6: salute;

Missione 7: "RepoweEU";

Rilevato che la Missione 4 Componente 1istruzione– Investimento 3.3 del PNRR prevede investimenti in progetti di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Visti

- il Decreto di approvazione di un primo piano di interventi a valere sulle risorse stanziato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2022, n. 320, come integrato e rettificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 febbraio 2023, n. 31 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.3 – "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

- l'allegato n. 1 al DDG n. 15 del 28/02/2023 dal quale risulta che l'intervento in oggetto è tra quelli ammessi a finanziamento per l'importo di €13.486.645,13, di cui € 13.231.164,00 a carico del finanziamento con Fondi PNRR e € 255.481,13 a carico dei Fondi di bilancio della Provincia di Frosinone;

Dato atto che tale intervento è Finanziato dall'Unione Europea a valere sulle risorse "Next Generation EU";

Preso atto della nota del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR indirizzata agli Enti Locali in merito all'utilizzazione dei ribassi d'asta come previsto dalla nota agli Enti locali del 29.12.2023 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UNITÀ DI MISSIONE PER IL PNRR)

Considerato che:

- con provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 17419 del 17/05/2024, è stato conferito l'incarico, all'Ing. Ivan Di Legge, di Dirigente collaboratore del SUA – P.N.R.R..
- con ordine di servizio prot. 7330 del 03/03/2020 veniva affidata al sottoscritto la nomina di Rup per l'affidamento servizio di architettura ed ingegneria inerente lo studio di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione dell'edificio scolastico –IIS " Nicolucci " di Isola del Liri (FR);
- con Decreto del Presidente della Provincia di Frosinone n. 162 24/11/2021 è stato approvato l'aggiornamento del Quadro Tecnico Economico del Progetto Definitivo-Esecutivo;
- con Determina Dirigenziale n. 3828 del 24/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 9.667.782,73;
- con l'aggiornamento dei prezziari Regionali e in particolare il prezziario della Regione Lazio si è proceduto all'aggiornamento dei prezzi che ha comportato una rimodulazione del quadro tecnico economico rideterminando così l'importo complessivo di progetto pari ad € 13.486.645,13 di cui € 13.231.164,00 a carico del finanziamento con Fondi PNRR e € 255.481,1 a carico dei Fondi di bilancio della Provincia di Frosinone;
- Con determinazione 3828 del 24.11.2021 è stato approvato il Progetto Definitivo Esecutivo dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE NICOLUCCI REGGIO DIN ISOLA DEL LIRI (FR). CUP I98E18000050001 finanziato Decreto 18 luglio 2018, n.363 della Direzione Generale del MIUR, per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, è stata pubblicata la graduatoria degli interventi dei Comuni beneficiari dei contributi, finalizzati alla verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 . e successivo Decreto 1333 del 27/01/2020, è stato stanziato per gli edifici di proprietà della Provincia l'importo complessivo di € 4.234.079,93, per incarichi di progettazione a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica già espletate;
- Il su richiamato PROGETTO è confluito solo successivamente all'emanazione del Decreto 320/2022 nei Finanziamenti "PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" – Missione 4 – Componente 1 – Istruzione e Ricerca –Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2534 del 25/08/2023 si è proceduto all'indizione di gara mediante procedura aperta (art. 71 del codice) per un tempo di gg. 15 data l'urgenza (art. 71 c.3) senza dar conto delle ragioni di quest'ultima (art.8 c. 1 lett. c del D.L. 76/2020 applicabile per disposizione dell'art. 225 c. 8 del D.Lgs. 36/2023);
- con determina dirigenziale n.2697 del 15/09/2023 venivano aggiudicati i suddetti lavori all'impresa LATTANZI S.R.L. con sede in Roma 00189– Via Vasanello n° 29 – Tel. 06-3031771 – Fax 06-30207200 – cod.fisc./part.IVA 05363631002 E-mail: info@lattanzisrl.it - P.E.C.: impresalattanzi@legalmail.it con un ribasso del 28,210% sull'esecuzione dei lavori, che applicato all'importo a base di gara soggetti a ribasso determina l'importo netto dei lavori pari ad € 5.088.974,55 oltre a € 2.931.662,05 per manodopera non soggetta a ribasso ed € 1.445.963,78 per oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso per un totale di € 9.466.600,38 oltre iva che comportano un TOTALE CONTRATTUALE di € 10.413.260,41
- i lavori venivano consegnati in data 29 novembre 2023, dal Dirigente ing Ivan Di Legge e dal RUP ing Gianluca Antonini, con Processo Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (art 17 commi 8-9 del D.lgs.von. 36/2023 –Art 3 commi 8-9 dell'Allegato II. 14 al D.lg.vo 36/2023 –Art 8 comma 1 lett a del D.L 76/2020);
- con determina dirigenziale n. 3555 del 01/12/2023 è stata accertata la somma complessiva di € 13.231.164,00 e contestualmente impegnate le su menzionate mentre il cofinanziamento di € 255.481,0 è a carico dei Fondi di bilancio della Provincia di Frosinone;
- con disposizione di servizio prot.44946 del 12.12.2023 è stato costituito un gruppo di lavoro di lavoro per svolgere le funzioni e le attività necessarie all'espletamento dell'appalto in oggetto attinenti alle attività e funzioni amministrative coadiuvanti l'attività del Responsabile del Procedimento, al personale interno di questo Ente, come di seguito riportato:
 - ✓ Ing Leonardo Campoli (Funzionario Tecnico) Direttore dei Lavori;
 - ✓ Ing. Antonio Ciotoli (Funzionario Tecnico) Contabilizzatore;
 - ✓ Ing. Donato Di Ruscio (Area Istruttori) Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- Con Determina Dirigenziale n. 3921 del 21.12.2023 veniva affidato l'incarico professionale per il Servizio di Direttore Operativo, l'ing Vladimiro Alfonsi, per Opere Edili e Strutturali a supporto del Direttore dei Lavori per l'importo di € 57.040,02 oltre cassa ed iva per un Totale di € 72.372,38(CIG:A0425FC165)
- Con Determina Dirigenziale n 984 del 28/03/2024 veniva confermato l'incarico da RUP all'ing Gianluca Antonini ai sensi dell'art 15 del D.lgs 36/2023 e dell'Allegato I.2;
- In data 15.02.2024 con rep 8584/2024 è stato sottoscritto il contratto e registrato a Frosinone il 19.02.2024 Serie 1 T Numero 1219 per l'importo contrattuale di € 9.466.600,38 così ripartito € 5.088.974,55 per lavori al netto del ribasso , € 2.931.662,05 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed € 1.445.963,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con disposizione di servizio prot. 4529 del 06.02.2024 veniva nominata l'arch. Paola Celardi, dipendente di Questo Ente, Collaudatore TECNICO STATICO E AMMINISTRATIVO dei lavori in oggetto;
- Con determinazione dirigenziale n. 492 del 13.02.2025, è stato approvato il Quadro Economico Post Gara;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1321 del 02.05.2024 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale dei lavori, pari al 20% del valore del contratto, all'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprendivo di € 2.082.652,09;
- con determinazione dirigenziale n. 2466 del 14.08.2024 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

d'Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 31.05.2024 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 375.245,20;

- con determinazione dirigenziale n. 2707 del 12.09.2024 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 2 a tutto il 31.07.2024 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 361.455,60;
- Con Determinazione n.2862 del 30.09.2024 ai sensi dell'art 215 del D.Lgs 36/2023 è stato conferito l'incarico ai componenti del Collegio Consultivo Tecnico (Presidente ing Carlo Guglielmi Dirigente MIT, Componente (Impresa aggiudicataria) Prof. Avv. Riccardo Barberis, componente Avv Mario Cioffi (nomina Provincia) per l'importo di € 36.371,16 a carico della Provincia di Frosinone che risulta essere il 50 % importo totale così come previsto dall'art 215 Dlgs 36/2023.
- con determinazione dirigenziale n. 3582 del 06.12.2024 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 3 a tutto il 31.10.2024 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 627.906,40;
- con determinazione dirigenziale n. 648 del 26.02.2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 4 a tutto il 31.12.2024 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 612.319,40;
- con determinazione dirigenziale n. 1396 del 29/04/2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 5 a tutto il 28.02.2024 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 1.024.178,10;
- con determinazione dirigenziale n. 2068 del 03/07/2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 6 a tutto il 30.04.2025 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 732.194,10;
- con determinazione dirigenziale n. 2345 del 30/07/2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 7 a tutto il 30.06.2025 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 582.404,90;
- con determinazione dirigenziale n. 3129 del 16/10/2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 8 a tutto il 31.08.2025 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 582.404,90
- con determinazione dirigenziale n. 3795 del 02/12/2025 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 9 a tutto il 31.10.2025 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 860.674,10;
- con Mandato di Pagamento n. 946 del 09/03/2026 si è proceduto alla liquidazione della fattura n° 01/PA del 14/01/2026 - assunta agli atti di questo Ente al prot. n° 1407/2026 di importo totale pari ad € 883.872,00
- con determinazione dirigenziale n. 746 del 23/03/2026 è stata approvata la documentazione contabile dello Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 11 a tutto il 31.01.2026 procedendo alla relativa liquidazione in favore dell'operatore economico Lattanzi srl di Roma per un importo omnicomprensivo di € 772.825,90
- per esigenze legate allo svolgimento delle attività didattiche i lavori sono stati sospesi dal 14.12.2023 al 04.03.2024 (giusto verbale di sospensione lavori n. 1 del 14.12.2023 e verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 04.03.2024);
- con determinazione 3246 del 23/10/2025 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai sensi dell'art. L'art.120 comma 1 lett.c), comma 2, comma 7 lett. a)b)c) e comma 9 del D.lgs. 36/2023 a seguito di accoglimento della modifica di progetto ID 13667 da parte del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISURAZIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA come si evince dalla nota di riscontro assunta al protocollo n 34891 del 06/10/2025 con l'indicazione che quanto affidato con Determinazione Dirigenziale n

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

3748/2023 sono a carico della Provincia di Frosinone e pertanto il CIG. B017CE8717 non sarà più collegato al CUP I92E20000040001.

- A seguito di ordine di servizio n 5 del Direttore dei lavori ed un confronto con il Rup e una prima condivisione con il Dirigente Settore Gare Espletate della Provincia di Frosinone Ing. Ivan Di Legge, hanno trasmesso definitivamente, con nota prot. 10447 del 26/03/2026, una proposta della perizia di variante e suppletiva n. 2 in corso d'opera, ai sensi degli Articolo 120 c.1 lett.c e c.7 Allegato II del D. lgs. 36/2023, che prevede:
 - ✓ demolizioni e rimozioni, opere strutturali, opere provvisorie e di sicurezza, impianti meccanici ed elettrici, finiture e lavorazioni accessorie. Tali modifiche non introducono, per la parte prevalente, una diversa impostazione dell'intervento, ma costituiscono un assestamento tecnico-contabile in rapporto alle effettive condizioni riscontrate in cantiere. La perizia comprende altresì nuove lavorazioni di completamento, tra cui assumono particolare rilievo la rimozione di cartongessi e le opere fognarie, entrambe finalizzate alla rimozione delle interferenze esecutive e alla piena funzionalità dell'intervento. Quadro sintetico delle principali macro-variazioni Macro-variazione Contenuto Opere fognarie e attività strettamente connesse Ripristino linea fognaria, nuova linea acque nere, mappatura e verifiche della rete di scarico, nonché attività rese necessarie dalle Riferimento istruttorio art. 120 c. 1, lett. c) criticità emerse in corso d'opera. Rimozione cartongessi interferenti Demolizione delle porzioni in cartongesso interferenti con la prosecuzione delle lavorazioni, nei limiti strettamente funzionali all'esecuzione delle opere. Assestamenti quantitativi di lavorazioni già previste c. 1, lett. c) Adeguamento delle quantità di demolizioni, opere strutturali, sicurezza ordinaria, impianti e finiture alle effettive condizioni di cantiere. Lavorazioni di completamento in variante Opere accessorie e integrative necessarie alla piena funzionalità e ultimazione c. 7 c. 7 dell'intervento. Rimodulazione misure sicurezza e COVID-19 Riallineamento quantitativo delle voci di sicurezza al fabbisogno effettivamente registrato nel prosieguo del cantiere. c. 7
 - ✓ l'utilizzazione delle somme a disposizione disponibili del QE variante n 1 ra e dei risparmi sulla realizzazione dei lavori che il Direttore dei lavori ha reputato non più necessari come meglio specificato negli allegati della Perizia di Variante n 2 di seguito elencati:
 - Relazione di perizia di variante N 2
 - Computo metrico estimativo perizia di variante n. 02;
 - Quadro comparativo Variante N 1 e Variante N 2;
 - Verbale Concordamento nuovi Prezzi Variante N 2;
 - Analisi NP Variante N 2
 - Schema Atto di Sottomissione
 - Ods. N. 5 del 11.03.2026 e n 3 allegati (certificazione intervento autospurgo)
- nei suddetti elaborati, in particolare nell'elaborato Relazione di Perizia di Variante suppletiva n 2 viene specificato che "...Nel corso delle lavorazioni la Direzione dei Lavori ha accertato la necessità di intervenire sulla linea fognaria dei bagni interni all'edificio, in quanto il sistema di scarico esistente presentava condizioni di funzionalità già al limite, con possibile compromissione del regolare deflusso verso la fognatura comunale. In connessione con tale circostanza, è stata altresì rilevata la necessità di procedere alla demolizione delle pareti in cartongesso nei corpi interessati dalle lavorazioni, nei limiti strettamente necessari all'esecuzione delle opere e alla rimozione delle interferenze di cantiere. Per tali ragioni, con Ordine di Servizio n. 5 dell'11/03/2026, la Direzione dei Lavori ha disposto, in via anticipata, provvisoria e strettamente esecutiva, il rifacimento della linea fognaria dei bagni all'interno dell'edificio e la demolizione delle porzioni di cartongesso effettivamente interferenti, al solo fine di evitare rallentamenti o interruzioni del cantiere e consentire la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni di regolarità, sicurezza ed efficienza. Resta fermo che il predetto Ordine di Servizio ha natura esclusivamente esecutiva e non costituisce, di per

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

sé, approvazione della variante, né autorizzazione automatica di maggiori spese, né riconoscimento automatico di nuovi prezzi o compensi, permanendo ogni valutazione finale nell'ambito del procedimento di approvazione della perizia e delle competenti determinazioni della Stazione Appaltante.

- nel capitolato speciale d'appalto è riportato l' art. 1.6 avente ad oggetto "Variazioni delle opere progettate";
- nel contratto d'appalto Rep. 8584/2024 del 15.02.2024 Registrato a Frosinone Serie 1T Numero. 1219 del 19/02/2024, all'art. 12 avente ad oggetto "Variazioni al progetto e corrispettivo";
- che da disposizioni del Ministero Dell'istruzione e Del Merito Reg, Ufficiale U 0111449 del 27.06.2025 " Aggiornamento della nota circolare del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. 148193 del 29 dicembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026" in particolare: Le varianti in corso d'opera o le modifiche al contratto in corso di efficacia, di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono essere comunicate a questa Unità di missione per il PNRR tramite le apposite funzionalità già disponibili sul portale Futura PNRR entro 30 giorni dall'adozione affinché questa Unità di missione possa effettuare tutte le verifiche successive, anche a campione, sull'ammissibilità

delle stesse varianti e delle relative spese, così come previsto dalla normativa in oggetto. Sulla piattaforma Futura PNRR dovranno essere caricati anche tutti i riscontri documentali relativi alle modifiche soggette a verifiche e controlli successivi.

Il suddetto termine di 30 giorni per la comunicazione si applica anche alle varianti e alle modifiche già adottate, ma non ancora comunicate alla data della presente nota

Pertanto si riporta il definitivo Quadro tecnico economico di variante n 2 come di seguito:

PNRR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA A VALERE SULLE RISORSE "NEXT GENERATION EU" – Missione 4 – Componente 1 – Istruzione e Ricerca –Investimento 3.3: piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica.

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. "NICOLUCCI-REGGIO" I.T.I.S. – I.P.S.I.A.
VIA PIRANDELLO DI ISOLA LIRI (FR) "**

CUP. I92E20000040001 - CIG A007ECF622

Quadro Tecnico Economico Perizia di Variante e Suppletiva n. 2

A.	LAVORI	QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N 2	
A.1	importo dei lavori (al netto della manodopera e sicurezza)	€ 8.913 486,54	

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

		A detrarre ribasso d'asta del 28,210 %	- € 2.514.494,55	
		Restano Importo lavori al netto del ribasso	€ 6.398.991,99	
A.2		Importo Manodopera non soggetto a ribasso	€ 3.686.338,32	
A.3		oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.805.687,07	
A. TOTALE LAVORI COMPRENSIVO MANODOPERA E SICUREZZA (A1+A2+A3)				€ 11.891.017,38

B.		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1		Lavori in economia		
B.2		Spese tecniche relative alla direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione, il certificato di regolare esecuzione e il collaudo		€ 72 104,71
B.3		Collegio consultivo tecnico (art 215 Dlgs.36/2023)		€ 100 000,00
B.4		Contributo previdenziale INARCASSA (4%) sulle spese tecniche (B2)		€ 2 884,20
B.5		IVA su spese tecniche e INARCASSA (22% su B2+B4)		€ 17 377,60
B.6		Eventuale spese per Commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa		*****
B.7		Spese per pubblicità		*****
B.8		Spese relative al fondo di cui ART 45 Dlgs 36/2023 (ex art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016)		€ 180.449,53
B.9		IVA per legge (10% sui lavori, manodopera e oneri sicurezza)		€ 1.189.101,74
B.10		IVA residua e altri oneri :		*****
B. totale somme a disposizione dell'amministrazione				€ 1.561.917,37

C.		ECONOMIE DI GARA		
C.1		Economie di gara residue	€ 33 709,98	
C. totale economie di gara				€ 33 709,97

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.+B.+C.)	€ 13 486 645,13
---	------------------------

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

 PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

 Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Considerato che

- l'importo occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante, sono reperibili dalle somme a disposizione del QTE di variante n 1 approvato con determina dirigenziale n.3246 del 23/10/2025 per l'importo di € 236.915,97 oltre iva 10 % per un totale di **€ 260.607,57** senza attingere dalle somme relative alle economie di gara C1;
- L'art.120 comma 1 lett.c) del D.lgs. 36/2023 :
 - ✓ Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:
 - ✓ c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, Rientrano in tali circostanze: 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione; 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
- L'art. 120 comma 7 lett.a) b) c) del D.Lgs.36/2023:
 - ✓ Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6, le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione; c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.
- per effetto dei maggiori e/o diversi lavori e nelle more dell'approvazione della presente, la tempistica per l'ultimazione dei lavori è indicata nello schema di atto di sottomissione allegato;
- nel rispetto del disciplinare di gara prot n. 30872 del 25/08/2023 i lavori di OPERE EDILI (OG 1) di € 11.823.987,94 sono il 82,08 % del totale, costituiscono la categoria prevalente mentre gli Impianti idrico sanitari, cucine , lavanderie categoria OS3 € 122.618,51, gli Impianti Termici e di condizionamento categoria OS28 di € 539.115,21, gli Impianti Interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi di € 1.724.236,11 e Impianto Antincendio € 195.554,16 rappresentano le categorie scorporabili, per effetto della presente perizia, ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori;

Visto Il PARERE FAVOREVOLE trasmesso con nota prot. 10538 del 26/03/2026, in merito alla Variante proposta con nota prot. 10447 del 26/03/2026 del collaudatore Arch. Annapaola Celardi, giusta disposizione di servizio di cui al prot. 4529/2024 del 06/02/2024

Visto Il PARERE FAVOREVOLE come da Verbale di riunione del Collegio Consultivo Tecnico del 27/03/2023, di cui all'art 6 del D.L. 16/07/2020, n.76(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24), dei Componenti: 'Ing. Carlo Guglielmi, Presidente del CCT, l'Avv. Riccardo Barberis, componente del CCT e l'Avv. Mario Cioffi, componente del CCT che in merito alla perizia di Variante n 2;

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Vista La Relazione del Responsabile Unico di Progetto sull'ammissibilità della Variante a seguito di relazione sulle necessità del Direttore dei Lavori assunta al prot. n. 18147 del 20.05.2025

Vista La determina dirigenziale n.1633/2025 del 22/05/2025 integrata dalla determina dirigenziale n.2731/2025 del 10/09/2025 di approvazione della perizia di variante suppletiva n 1 e rideterminazione definitiva del QTE di variante;

Visto l'accoglimento della modifica di progetto ID 13667 da parte del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA come si evince dalla nota di riscontro assunta al protocollo n 34891 del 06/10/2025 con l'indicazione che quanto affidato con Determinazione Dirigenziale n 3748/2023 sono a carico della Provincia di Frosinone e pertanto il CIG. B017CE8717 non sarà più collegato al CUP I92E20000040001.

Vista la proposta di approvazione della variante n. 2 del RUP Ing. Gianluca Antonini, Prot. n. 10834/2026 del 30/03/2026 in atti;

Preso atto che

- l'onere per i nuovi lavori, al netto del ribasso del 28,210%, (solo sui lavori escluso la manodopera e sicurezza) è pari a € 2.406.251,12 compreso IVA 10% di cui 2.187.501,02 per lavori, manodopera e sicurezza ed € 218.750,10 per il 10% di iva;
- l'importo occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante, sono reperibili dalle somme a disposizione del QTE di variante n 1 approvato con determina dirigenziale n.3246 del 23/10/2025 per l'importo di € 236.915,97 oltre iva 10 % per un totale di **€ 260.607,57** senza attingere dalle somme relative alle economie di gara C1;

Preso atto inoltre che per effetto dei maggiori e/o diversi lavori occorre una proroga del tempo contrattuale di giorni **183**;

Ritenuto pertanto per quanto sopra rappresentato, richiamate le considerazioni del Direttore dei Lavori, di dover procedere con l'approvazione, in via definitiva della presente variante ai sensi dell'art 120 del DLgs 36/2023 comma 1 lett c) comma 2, comma 7 lett a)b)c) e comma 9;

Verificato quanto disposto dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 all' Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile Attestato ai sensi dell'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art.1 comma 9 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.R. n. 62/2013 l'insussistenza di cause di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente firmatario della presente Determinazione.

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Visto l'art. 184 del D.Lgs 267/2000.

Vista la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e ss. mm. e ii..

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.*".

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di contabilità.

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 29.04.2024, ad oggetto: *"Approvazione del rendiconto della gestione 2023 e della relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2023"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 21 del 09.04.2024, ad oggetto: *"Relazione sulla performance 2023. Approvazione"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 29.07.2024 avente ad oggetto: *"Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027. Approvazione"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37 del 18.12.2024, ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 15.01.2025, ad oggetto: *"Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 32 del 05.03.2025, ad oggetto: *"Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027. Approvazione"*;

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 12.05.2025, ad oggetto: *"Approvazione del Rendiconto della Gestione 2024 e della relazione illustrativa al Rendiconto della Gestione 2024"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 24.07.2025, ad oggetto: *"Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione"*;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 24.07.2025, ad oggetto: *"Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2025-2027"*;

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.09.2025 ad oggetto: *"Approvazione bilancio consolidato anno 2024 con le Società ricomprese nel perimetro di consolidamento del gruppo amministrazione pubblica della Provincia di Frosinone, ai sensi dell'allegato 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 84 del 08.10.2025, ad oggetto: *"Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 90 del 25.11.2025, ad oggetto: *"Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 91 del 28.11.2025, ad oggetto: *"Art. 175 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 adottato in via d'urgenza dal Presidente della Provincia"*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 33 del 16.12.2025, ad oggetto: *"Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (Dup) 2026-2028. Approvazione"*;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 40 del 19.12.2025, ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di bilancio"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 13.01.2026, ad oggetto: *"Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 04.02.2026, ad oggetto: *"Organigramma Provincia di Frosinone. Modifiche"*;

Visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 17.03.2026, ad oggetto: *"Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione"*

Posto che l'istruttoria della presente pratica è stata curata dalla Dott.ssa Giulia Bartolomucci;

DETERMINA

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare in via definitiva, richiamate le considerazioni del Direttore dei Lavori, la presente variante ai sensi dell'art 120 del DLgs 36/2023 comma 1 lett c) comma 2, comma 7 lett a)b)c) e comma 9;
2. che l'importo occorrente per i lavori previsti nella perizia di variante, sono reperibili tra le somme a disposizione del QTE di variante n 1 approvato con determina dirigenziale n.3246 del 23/10/2025 per l'importo di € 236.915,97 oltre iva 10 % per un totale di € 260.607,57 senza attingere dalle somme relative alle economie di gara C1;
3. che per effetto dei maggiori e/o diversi lavori occorre una proroga del tempo contrattuale di giorni 183;
4. che si provvederà con successivo atto a formalizzare l'impegno di spesa in favore della Ditta Appaltatrice.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della Legge 18.06.2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D. L. 30.12.2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2010 n. 25.

Frosinone, 07/04/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone

Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it

Internet: <http://www.provincia.fr.it>